

Portem un any de treballs i som francament optimistes. És d'esperar que els càlculs pressuposats i tots els extrems previstos es confirmaran en la pràctica sense variacions considerables.

El Sindicat, una vegada més haurà portat a la pràctica un projecte magnífic amb la prudència i les garanties amb què ha rodejat sempre la seva actuació.

* * *

En les fotografies que segueixen, publiquem primer la vista del conjunt de l'edifici. La part del carrer de la Tapineria està ja al nivell del sostre del segon pis; la part central que correspon al saló i al hall està més baixa degut a la vaga de picapedrers, i la part de la Via Laietana està a nivell del sostre del pis primer. Resolta la dificultat dels picapedrers, segurament dintre el pròxim mes de novembre l'edifici quedarà nivellat per sobre el sostre del pis segon, faltant, per tant, els pisos tercer i quart, que agafen tot el solar, i els pisos cinquè que reula les crugies de les dues façanes i el sisè que ocupa sols el saló escala dels pisos i el pas adosat a les mateixes.

